

宇治明星園養護老人ホーム改築工事 全体工程表

(株) 下岡建設
SIMOOKA CORPORATION, INC.
SCI-CON-035

承認	作成	作成年月日	2015/5/25
		着工年月日	2015/7/1
		竣工年月日	2017/2/28

工事種類	平成27年												平成28年												平成29年					
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
	第一期工事												第二期工事												第三期工事					
仮設工事	改修準備 乗入、仮囲い			足場組立			足場解体																							
特記事項																														
準備、切替工事	第一期改修準備、解体工事用切替															第二期解体範囲切替									第三期解体範囲切替					
引越し	第一回引越し(改修養護29名)									第二回引越し(新養護23名)									第三回引越し											
解体工事	第一期解体工事															第二期解体工事									第三期解体工事					
本体工事				基礎工事			1S床、鉄骨建方、ALC 仕上内装工事			検査及び手直し期間			基礎工事			1S、鉄骨、ALC			内装仕上げ工事			検査及び手直し期間			渡り廊下			検査及び手直し期間		
							屋上、屋根仕上げ工事 外壁吹付工事									屋上、屋根仕上げ工事			外壁吹付工事						外構工事					
検査	消防検査															諸官庁検査									諸官庁検査			諸官庁検査		